

PLANO DE AQUISIÇÕES

UNIDADE EXECUTORA: ITAIPU BINACIONAL

PROJETO: SISTEMA DE 500 kV NO PARAGUAI - CONSTRUÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO ELÉTRICA DE 500kV ENTRE VILLA HAYES E A SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA DE ITAIPU (LT 500 kV), IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE VILLA HAYES (SEVH) E AMPLIAÇÃO DA SUBESTAÇÃO MARGEM DIREITA DE ITAIPU (SEMD)

PAÍS: PARAGUAI

PERÍODO COMPREENDIDO PARA O PLANO DE AQUISIÇÕES: Setembro/2010 a Janeiro/2015

Revisão 13 - Data: 31/out/2014

QUADRO PLANO DE AQUISIÇÕES											
ITEM	Plano de Contas FOCEM	Plano de Contas ITAIPU	Descrição da Aquisição	Quant.	Custo Total (US\$)	Modalidade de Compra	Data da Licitação	FOCEM (US\$)	Contrapartida Elegível - US\$ (ITAIPU e ANDE)	Contrapartida Inelegível - US\$ (ANDE)	Status
1	4 - Bens de Uso 43 - Máquinas e Equipamentos 431 - Máquinas e Equipamentos de Produção	Programa 437 Ação 4268 e 4297	Linha de Transmissão de 500kV, 2215 MVA, 350 Km.	1	194.081.824,11	Concorrência Internacional no Mercosul por preço global	JUNHO/2011	176.438.021,92	0	17.643.802,19	Contrato 4500021107 assinado em 02/12/11. Nº Último Aditivo: 5. Serviço em andamento.
2	4 - Bens de Uso 43 - Máquinas e Equipamentos 431 - Máquinas e Equipamentos de Produção	Programa 437 Ação 4269 e 4297	Ampliação da Subestação da Margem Direita de ITAIPU (SEMD).	1	15.817.871,15	Concorrência Internacional no Mercosul por preço global	OUTUBRO/2010	15.063.880,24	0	753.990,91	Contrato 4500018991 assinado em 02/06/11. Nº Último Aditivo: 3. Serviço em andamento.
3	4 - Bens de Uso 43 - Máquinas e Equipamentos 431 - Máquinas e Equipamentos de Produção	Programa 437 Ação 4270 e 4297	3a - Implantação da Subestação Villa Hayes (SEVH).	1	110.287.393,43	Concorrência Internacional no Mercosul por preço global	OUTUBRO/2010	106.729.523,56	0	3.557.869,87	Contrato 4500018985 assinado em 02/06/11. Nº Último Aditivo: 5. Serviço em andamento.
			3b - Ferragens e Acessórios de instalação OPGW para a LT 220kV entre Villa Hayes e a SE Puerto Sajonia.	1	36.516,76	Aquisição Direta	N/A	36.516,76	0	0	Em contratação
4	3 - Serviços Não Personalizados 34 - Serviços Técnicos e Profissionais 349 - Outros	Programa 437 Ação 4275 e 4297	4a - Serviços de engenharia de apoio nas obras do Sistema de 500 kV no PY.	1	8.780.908,46	Concorrência Internacional no Mercosul por preço global	DEZEMBRO/2010	7.982.644,05	0	798.264,41	Contrato 4500019183 assinado em 17/06/11. Nº Último Aditivo: 3. Serviço em andamento.
			4b - Serviços de análise de conformidade da documentação técnica das obras do Sistema de 500 kV no PY.	1	3.970.247,74	Aquisição Direta	N/A	3.970.247,74	0	0	Contrato 4500019132 assinado em 17/06/11. Nº Último Aditivo: 2. Serviço em andamento.
			4c - Assessoria técnica especializada para a implantação do Sistema 500 kV no PY.	1	1.416.000,00	Contratação conforme demanda do Projeto	N/A	1.416.000,00	0	0	N/A
			4c.1 - Serviços de consultoria e assessoria técnica referente à gestão do COF.	1	84.000,00	Aquisição Direta	N/A	84.000,00	0	0	Contrato 4500027185 Ass. em 08/07/13. S/ Adit. V. Executado: US\$ 13,99 mil. Serviço Concluído.
			4c.2 - Serviços de assessoria e consultoria técnica referente à gestão do COF.	1	52.866,00	Aquisição Direta	N/A	52.866,00	0	0	Contrato 4500031667 Ass. em 22/09/14. S/ Adit.
5	3 - Serviços Não Personalizados 34 - Serviços Técnicos e Profissionais 349 - Outros	Programa 437 Ação 4275 e 4306	5a - Gestão Estratégica do Projeto a ser realizado pela ITAIPU.	1	4.477.091,24	N/A	N/A	4.477.091,24	0	0	N/A
			5a.1 - Serviços de Despachos Aduaneiros.	1	46.932,20	Aquisição Direta	N/A	42.502,49	0	4.429,71	Aquisição sem contrato Serviço Concluído.
			5b - Serviços de Licenciamento de uso de Softwares para Gerenciamento de Documentos.	1	475.976,56	Aquisição Direta	N/A	475.976,56	0	0	Contrato 4500021903 assinado em 15/03/12. Sem Aditivo. Serviço em andamento.
6	3 - Serviços Não Personalizados 34 - Serviços Técnicos e Profissionais 349 - Outros	N/A	Auditoria FOCEM.	1	109.000,00	Aquisição pela UTF	N/A	109.000,00	0	0	Contrato assinado em 06/10/14. S/ Adit. V. do Contrato: US\$ 60 mil. Serviço em andamento.
-	3 - Serviço Não Personalizados e 4 - Bens de Uso	Prog. 421 , 437 e 440 Ação 4222, 4258, 4268 e 4276	Saldo Orçamentário para execução do Projeto.	N/A	94.332.744,88	N/A	N/A	83.121.729,44	11.211.015,44	0	NA
7	4 - Bens de Uso 43 - Máquinas e Equipamentos 431 - Máquinas e Equipamentos de Produção	Programa 421 Ação 4258	7a - Conexão e Energização do Autotransformador TX e do Regulador RX da SEMD .	1	19.931.581,25	Concorrência Binacional (BR e PY) por preço global	N/A ¹	0	19.931.581,25	0	Contrato 4500014264 assinado em 12/03/2010. Nº Último Aditivo: 1. Serviço Concluído.
		Programa 421 Ação 4222	7b - Seccionamento da LT 500 kV na SEMD.	1	35.374.168,93	Concorrência Internacional no Mercosul por preço global	SETEMBRO/2011	0	35.374.168,93	0	Contrato 4500021982 assinado em 15/03/2012. Nº Último Aditivo: 4. Serviço em andamento.
		Programa 440 Ação 4276	7c - Implantação do Autotransformador T5 e do Regulador R5 na SEMD ² .	1	13.516.050,76	Concorrência Binacional (BR e PY) por preço global	N/A ¹	0	13.317.234,38	198.816,38	Contrato 4500016189 assinado em 01/11/2010. Nº Último Aditivo: 4. Serviço em andamento.
8	3 - Serviços Não Personalizados 34 - Serviços Técnicos e Profissionais 349 - Outros	N/A	Serviços técnicos especializados e Desapropriação, Seguros e Fianças Contratuais, Gerenciamento e Mitigação de Riscos Técnicos e Ambientais, Capacitação da Equipe Técnica ANDE e Outras Despesas não elegíveis.	N/A	52.208.826,53	N/A	N/A	0	0	52.208.826,53	N/A

¹ Procedimentos licitatórios já iniciados quando definido o presente Plano de Aquisições.

² Para os pagamentos do T5/R5 ainda não realizados, foram considerada as taxas de câmbio da ITAIPU de 31/03/14: R\$/US\$ 2,2603 e G\$/US\$ 4,445,35.