CARIMBO DA ITAIPU BINACIONAL			
X	APROVADO	RESPONSÁVEIS	
	APROVADO C/ COMENTÁRIOS	PGARCIA	NYZNYK
	NÃO APROVADO		
	CANCELADO		
	INFORMATIVO		
	APTO PARA ASSINATURA	EM CASO DE DOCUMENTO DE CONTRATO, A APROVAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DA SUA COMPLETA RESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.	
DATA	16/11/2023		

DOCUMENTO EMITIDO SOMENTE EM FORMATO DIGITAL
CONFIRMAR AUTENTICIDADE PELO SISTEMA DO ARQUIVO TÉCNICO DA ITAIPU BINACIONAL

Nº	DESCRIÇÃO	REVISOR(ES)	APROVAÇÃO	DATA
1	Revisão geral	PGARCIA	NYZNYK	29/09/2023

REVISÕES

ITAIPU BINACIONAL

EMISSÃO INICIAL

EMITENTE

NBC ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA
RUA MINAS GERAIS, 2061, FONE (45)-3225-1116 - CASCAVEL PR
nbc@nbcarquitetura.com.br

NBC AQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO

4500028940

PROJETO/AUTORIA

Ralph Diehl Franzoi

VERIFICAÇÃO

Rui Felipe Kalb

APROVAÇÃO

Rui Felipe Kalb

DATA	CONTROLE DO EMITENTE
18/04/2016	-

EDIFÍCIO DA PRODUÇÃO

SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES

PAVIMENTO TÉRREO (EL.145,42) – SETOR 50Hz
TABELA DE LISTA DE CABOS

LISTA DE INTERCONEXÃO DE CABOS UTP

FORMATO	CÓDIGO DE ITAIPU	FOLHA	REVISÃO
A4	6704-16-G5330-P	1	R1

NOTAS

Tomada SI
TD-0-00-PP0-00: n° do piso. n° da tomada, n° do Patch Panel e n° do Rack
Tomada DT
TD-0-00-VP0-00: n° do piso. n° da tomada, n° do Patch Panel e n° do Rack

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

1. 6704-20-G5330-P
2. 6704-DC-G5330-P
3. 6704-DC-G5331-P
4. 6704-DC-G5346-P

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS						
Lista de cabos Rack 0-50-1 DT						
CÓDIGO	COMPRIM. (m)	FORMAÇÃO			EXTREMIDADES	
		Nº DE CABOS	Nº DE COND.	SEÇÃO (mm²)	DE	PARA RACK 0-50-2
TD-0-02-VP1-01	20	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-01	TD-0-02-VP1-01
TD-0-04-VP1-01	22	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-02	TD-0-04-VP1-01
TD-0-06-VP1-01	20	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-03	TD-0-06-VP1-01
					PATCH PANEL 01-04	
					PATCH PANEL 01-05	
					PATCH PANEL 01-06	
					PATCH PANEL 01-07	
					PATCH PANEL 01-08	
TD-0-18-VP1-01	12	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-09	TD-0-18-VP1-01
TD-0-20-VP1-01	22	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-10	TD-0-20-VP1-01
TD-0-22-VP1-01	41	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-11	TD-0-22-VP1-01
TD-0-24-VP1-01	56	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-12	TD-0-24-VP1-01
TD-0-26-VP1-01	58	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-13	TD-0-26-VP1-01
					PATCH PANEL 01-14	
TD-0-30-VP1-01	63	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-15	TD-0-30-VP1-01

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS						
IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS						
Lista de cabos Rack 0-50-2 SI						
CÓDIGO	COMPRIM. (m)	FORMAÇÃO			EXTREMIDADES	
		Nº DE CABOS	Nº DE COND.	SEÇÃO (mm²)	DE	PARA RACK 0-50-2
TD-0-01-PP1-02	20	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-01	TD-0-01-PP1-01
TD-0-03-PP1-02	22	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-02	TD-0-03-PP1-01
TD-0-05-PP1-02	20	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-03	TD-0-05-PP1-01
TD-0-07-PP1-02	22	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-04	TD-0-07-PP1-01
					PATCH PANEL 01-05	
					PATCH PANEL 01-06	
					PATCH PANEL 01-07	
					PATCH PANEL 01-08	
TD-0-17-PP1-02	12	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-09	TD-0-17-PP1-01
TD-0-19-PP1-02	22	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-10	TD-0-19-PP1-01
TD-0-21-PP1-02	41	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-11	TD-0-21-PP1-01
TD-0-23-PP1-02	56	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-12	TD-0-23-PP1-01
TD-0-25-PP1-02	58	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-13	TD-0-25-PP1-01
					PATCH PANEL 01-14	
TD-0-29-PP1-02	63	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-15	TD-0-29-PP1-01
TD-0-31-PP1-02	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-16	TD-0-31-PP1-01
TD-0-32-PP1-02	45	1	4	0.129	PATCH PANEL 01-17	TD-0-32-PP1-01